



vzw - AIB-VINÇOTTE Belgium - asbl

Exploitatiezetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • B-1030 Brussel

Safety, quality and environmental services

Verlag nr. : .....



N 075014

- Antwerpen-Limburg tel.: 03 221 86 11
- Oost & West -Vlaanderen tel.: 09 244 77 11
- Brabant tel.: 02 674 57 11
- Wallonië tel.: 081 432 611

Resi code:

*Handwritten signature*

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :		Installatie :		Eigenaar of beheerder :	
Naam, voornaam : <i>Ubel Rikard</i>		Naam, voornaam : <i>Jozef Vermeir</i>		Adres : <i>Postweg 19</i>	
Ident. Kaart nr. :		Adres :		Post nr. + Stad : <i>3000 Dendermonde</i>	
BTW nr.: BE <i>648.374.411</i>		Tel. :		Tel. :	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input checked="" type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> Woon eenheid
<input checked="" type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input checked="" type="radio"/> Art 278	<input checked="" type="radio"/> 2 Huishoudelijke werkeenheden
<input type="radio"/> Art 276 : verzwaring	<input checked="" type="radio"/> Art 276bis : verkoop van een wooneenheid			<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> 3 Gemeenschappelijke delen
				<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art .....	<input checked="" type="radio"/> 4 Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN	<input checked="" type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst									
	kWh meter nr. : <i>21035268</i>	meterstand dag : <i>11544,2</i>	nacht : .....									
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> :	<input checked="" type="radio"/> 230 V	<input type="radio"/> 3x230 V	<input type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode :							
	Maximale nominale stroom (A) :	<input type="radio"/> 20	<input type="radio"/> 25	<input checked="" type="radio"/> 32	<input type="radio"/> 40	<input type="radio"/> 50	<input type="radio"/> 63	<input type="radio"/> 80	<input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> .....	<input type="radio"/> aardingslus	<input checked="" type="radio"/> pen / baar
	Voedingsleiding hoofdbord :	<i>2</i> X <i>16</i> mm <sup>2</sup>	Type : <i>V065P</i>									
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting :	<i>40</i> A	<i>300</i> mA	Aantal borden :	<i>1</i>	Aantal eindstroombanen :	<i>11</i>					
	<input checked="" type="checkbox"/> zie bijlage(n)											

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="checkbox"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="checkbox"/> Onrechtstreekse aanraking	<input type="checkbox"/> Montage	<input type="checkbox"/> Toestellen	<input type="checkbox"/> Materieel	<input checked="" type="checkbox"/> >/doorsnede	<input checked="" type="checkbox"/> Schema's
<input checked="" type="checkbox"/> Aardingsweerstand : <i>21,4</i> Ω	<input checked="" type="checkbox"/> Algemeen isolatieniveau : <i>0,472</i> MΩ	<input type="checkbox"/> Controle foutlus	<input checked="" type="checkbox"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="checkbox"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="checkbox"/> was verzegeld <input type="checkbox"/> werd verzegeld <input type="checkbox"/> werd niet verzegeld <input checked="" type="checkbox"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<input type="radio"/> Nihil	Opmerkingen	Visum DNB of aangestelde :
Inbreuken Bestaande installatie	<i>geen inbreuken vastgesteld</i>		
<input type="radio"/> Nihil			

Besluit(en) :

- De nieuwe installatie voldoet  voldoet niet aan het AREI.
- De bestaande installatie  voldoet  voldoet niet aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór *21/01/2015* (\*)

door hetzelfde erkend organisme

Agent bezoeker :

Naam : *De Clercq Bernien* Agent nr. : *4144* Datum : *21.01.2015*

Bijlage(n) :  Situatieschema(s) : *2*  Eéndraadsschema(s) : *1*

Voor de directeur generaal : Handtekening



- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden.
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden.
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten eerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.

(\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.

