



VINÇOTTE vzw

Erkend Controleorganisme | Externe dienst voor technische controles op de werkplaats  
Maatschappelijke zetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde • België  
BTW: BE 0402 726 875 • RPR Brussel • BNP Paribas Fortis: BE 25 2100 4144 1482 • BIC: GEBABEBB

Verslag nr.: 447354

- Bollebergen 2a bus 12, 9052 Gent
- Jan Olieslagerslaan 35, 1800 Vilvoorde
- Noordersingel 23, 2140 Antwerpen
- Rue Phocas Lejeune 11, 5032 Gembloux

Tel: +32 9 244 77 11  
Tel: +32 2 674 57 11  
Tel: +32 3 221 86 11  
Tel: +32 81 432 611

gent@vincotte.be  
brussels@vincotte.be  
antwerpen@vincotte.be  
gembloux@vincotte.be



N 298720

Resi code: 1

PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verantwoordelijke voor de werken :

Installatie :

Eigenaar of beheerder :

Naam, voornaam : <u>JOEN</u>	Naam, voornaam : <u>BATTAL TASHY</u>	
Ident. Kaart nr : <u>JOEN</u>	Adres : <u>00 STEENKLOOSTER 3-1</u>	
BTW nr.: BE <u>JOEN</u>	Post nr. + Stad : <u>9000 GENT</u>	
	Tel. : <u>1</u>	

Basis van het onderzoek : Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271 bis	<input checked="" type="radio"/> Wooneenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk		<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> Huishoudelijke werkeenheden
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle		<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Gemeenschappelijke delen
	<input type="radio"/> Art 276bis	<input type="radio"/> verkoop van een wooneenheid		<input type="radio"/> Art ...	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Werkeenheden

Algemene gegevens elektrische installatie :

Gegevens verdelers	EAN <u>541443820051659622</u>	<input type="radio"/> EAN niet meegedeeld	<input type="radio"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr. <u>1054061</u>	meterstand dag <u>22500</u> nacht : .....	
	<u>34793015</u>	<input type="radio"/> kWh excl. nacht meter : .....	
	Bescherming aansluiting (A) : <input checked="" type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100	nr. : .....	
Gegevens installatie	Ontworpen voor U <sub>N</sub> : <input checked="" type="radio"/> 230 V <input type="radio"/> 3x230 V <input type="radio"/> 3N400 V	Type aardelektrode :	
	Maximale nominale stroom (A) : <input type="radio"/> 020 <input type="radio"/> 025 <input type="radio"/> 032 <input checked="" type="radio"/> 040 <input type="radio"/> 050 <input type="radio"/> 063 <input type="radio"/> 080 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus <u>2</u> pen / baar	
	Voedingsleiding hoofdbord : <u>2</u> X <u>6</u> mm <sup>2</sup> - Type : <u>V0B</u>	<input type="radio"/> .....	
Beschrijving installatie	Algemene differentieelstroominrichting : <u>40</u> A <u>130</u> mA	Aantal borden : <u>1</u>	Aantal eindstroombanen : <u>16</u>
<input checked="" type="radio"/> zie bijlage(n)			

Metingen - testen - controles - verzegeling :

<input checked="" type="radio"/> Rechtsstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input type="radio"/> Toestellen	<input checked="" type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> +/- doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand : <u>13</u> Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau : <u>+1</u> MΩ	<input type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="radio"/> Test diff.		
Differentieelstroominrichting : <input type="radio"/> was verzegeld <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> werd niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes : zie keerzijde)

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>6652</u>	Visum DNB of aangestelde
<input checked="" type="radio"/> Nihil		
Inbreuken Bestaande installatie	<u>/</u>	
<input type="radio"/> Nihil		
Opmerkingen		
<input type="radio"/> Nihil		

Besluit(en) :

<input checked="" type="radio"/> De nieuwe installatie	<input type="radio"/> voldoet	<input type="radio"/> voldoet niet	<input type="radio"/> aan het AREI
<input type="radio"/> De bestaande installatie	<input type="radio"/> voldoet	<input type="radio"/> voldoet niet	<input type="radio"/> aan het AREI

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden vóór

16/11/2018  
 door hetzelfde erkend organisme (\*)

Agent bezoeker :

Naam : A. Ysic Agent nr. : 4473 Datum : 16/11/18

Voor de directeur generaal : Handtekening

Bijlage(n) :

Situatieschema(s) : 2

Eéndraadsschema(s) : 1

- Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden
- De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelicht te worden
- De controle heeft enkel betrekking op de zichtbare en toegankelijke delen van de installatie.
- Op basis van de ter plaatse verkregen informatie is het niet mogelijk de datum van realisatie van de elektrische installatie vast te stellen.
- Wij raden U aan om het (de) schema(s) te vervolledigen voor de delen die niet zichtbaar waren tijdens ons bezoek. In geval van twijfel over de veiligheid van deze elementen, nodigen we u ten zeerste uit om een bijkomend controlebezoek te laten uitvoeren.
- (\*) De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien ze in dienst blijft, geen gevaar vormt voor personen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht



Contact  
MAX GROUP BV  
  
+32(0)467620773  
max@groupbv.team

Adres  
LANDVERHUIZERSKAAI 2  
9000 GENT  
BE 0790.461.215

## Offerte

Offerte nummer: 015

Betreft: Facade Crepi  
Uw referentie:  
Klantnummer: 25  
Datum: 13/02/2023  
Leveringsdatum: 13/02/2023  
Vervaldag: 15/03/2023  
IBAN: BE23751211969591  
BIC: AXABBE22

Taskin  
Oosteklostraat 31  
9000 GENT  
België

Omschrijving	Prijs per	Aantal	Excl.	Btw	Incl.
EPS 12cm 50x100 grijs 4stuk/pak RD 3,75	€ 13,00	300	€ 3.900,00	21 %	€ 4.719,00
Hoekbeschermer met glasvezel 2.50m 50stuks	€ 6,00	30	€ 180,00	21 %	€ 217,80
Bolix isolatielijm sm700 25kg	€ 20,00	96	€ 1.920,00	21 %	€ 2.323,20
Crepi 1.50mm 15kg Gekleurd Procolor	€ 30,00	60	€ 1.800,00	21 %	€ 2.178,00
Energy Crepi primer 25kg3	€ 170,00	3	€ 510,00	21 %	€ 617,10
Iso smart S-IPH kunststof nagel 10x160	€ 68,00	4	€ 272,00	21 %	€ 329,12
Plaatsing van stelling huur en afbreken	€ 1.900,00	1	€ 1.900,00	21 %	€ 2.299,00
Afwerking crêpe en cementeren bezetting 2 laag 1 laag premier Dakgoot veranderen nieuwe Steendorpel plaatsen voor facade 40mm hoog	€ 6.500,00	1	€ 6.500,00	21 %	€ 7.865,00

30% Voorschot gevraagd van het prijs

30% Voorschot wanneer cementer op facade

40% Latste bedrag wanneer  
alles afgewerkt is.

Excl. BTW € 16.982,00

Btw € 3.566,22

**TOTAAL € 20.548,22**

10 JAAR GARANTIE

Voor akkoord:

**MAX GROUP BV**  
LANDVERHUIZERSKAAI 2  
9000 GENT  
max@groupbv.team  
T: 0467620773