



**J. VAN HEMELEN**  
KEURINGSORGANISME VZW

Externe Dienst voor Technische Controles

Halsendallaan 5 - 1652 ALSEMBERG  
tel 02 380 52 71 - fax 02 380 89 86

Meensestraat 41 - 8500 KORTRIJK  
tel 056 35 76 76 - fax 056 35 68 87

e-mail info@vanhemelen.org  
BTW BE 0422.507.353

Aanvraagnr.

64594

Ref. verslag

RAP A7120127274 - 3

**Proces verbaal van onderzoek van een huishoudelijke elektrische installatie op lage en zeer lage spanning**

overeenkomstig de voorschriften van het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties



- Gelijkvormigheidsonderzoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (nieuw - wijziging - uitbreiding)(AREI art. 270)
- Controlebezoek van een bestaande huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie (AREI art. 271)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie vóór verzwinging van de aansluiting op het openbaar verdeelnet (AREI art. 276)
- Controlebezoek van een huishoudelijke elektrische laagspanningsinstallatie bij de verkoop van een wooneenheid (AREI art. 276bis)

Eigenaar/beheerder/ uitbater - Naam	DESMEDT		Voornaam	TIM	Postnr	
Adres			Gemeente			
Installateur	IDEM		Gemeente			
BTW-nummer	□□□□□□□□□□					
of identiteitskaartnr.		Uitreikingsdatum	/ /	Gemeente		
Plaats van onderzoek			Postnr.	9280		
Adres	HAPELLEHESBAAN 77		Gemeente	LEBBEKE		
EAN-code	□□□□□□□□□□□□□□□□		Elektriciteits- verdelers	EANDIS		
Installatie	<input type="checkbox"/> tijdelijke installatie / voorlopige aansluiting voor werf / festiviteiten		<input checked="" type="checkbox"/> wooneenheid (huis, appartement, andere)	<input type="checkbox"/> huishoudelijke werkeenheid	<input type="checkbox"/> gemeenschappelijke delen van een residentiële eenheid	

Algemene beschrijving van de aansluiting	Algemene beschrijving van de stroombanen en hun beschermingen
U <sub>nom</sub> (V ac/dc)	3N400
Ø voedingskabel (mm <sup>2</sup> )	4x 20 AUT 16A 1.55
I <sub>nom</sub> aansluiting (A)	7x 20 " 20A 2.55
Type alg. schakelaar	1x 40 " 32A 6~
Aantal borden	VIA DIFF 30mA
Aantal eindstroombanen	5x 20 AUT 20A 2.55
Type aardelektrode	STAAF
Algemene diff.stroom.inr.	40-003
Bijkomende diff.stroom.inr.	40-003

Vaste verwarmingstoestellen (aantal · kW) :

Metingen	Meetapparaat : apparaat waarvan de inspecteur titularis is	Onderzoek uitgevoerd overeenkomstig : procedure TD-E-01
Aardspreidingsweerstand :	16,8 Ω	Isolatiweerstand (250/500/1000V) : > 7 MΩ
		Werking differentieelstroominrichting : <input checked="" type="checkbox"/> OK
		Continuïteit PE-geleiders & equipot. : <input checked="" type="checkbox"/> OK

Inbreuken (AREI - art.) / Bemerkingen (opm.)

GEEN

Aanvullend bezoek bij onderzoek (ref.) : RAP \_\_\_ / \_\_\_

**Bestuit**

De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, werden ontoegankelijk gemaakt door verzegeling. Het (de) eendraads- en opstellingsschema(s) werden voor gezien getekend / werden opnieuw geïsoleerd.  
De volgende periodieke controle moet worden uitgevoerd binnen de door de van kracht zijnde reglementering voorgeschreven termijn. (art. 271)

De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het A.R.E.I.  
De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen.  
Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd vóór

Volgend controlebezoek uiterlijk op :	29/12/2037	Agent-onderzoeker (naam - nr - handtekening)		Datum onderzoek:	14/12/2012
---------------------------------------	------------	--	--	------------------	------------

Wettelijke verplichtingen, nota's en algemene voorwaarden op keerzijde.

RAP-E-901 (01.07.2008)

45812