

Keuringsverslag van een elektrische laagspanning- en zeer lage spanningsinstallatie

CONFORM

Datum keuring: 02/06/2021

Inspecteur: Wesley Carels

Mentor:

Installateur: -

ID-label:

Klantreferentie:

B.T.W. nr.:-

Merk en type meettoestel: Metrel Eurotest ET61557

Serie Nr.: 19481223

Plaats van het onderzoek

Straatnaam Kloosterstraat
Huisnummer 2A
Busnummer 202
Postcode 9820
Gemeente Merelbeke
Land België

Eigenaar

Naam Via immo
Straatnaam Kloosterstraat
Huisnummer 2A
Busnummer 202
Postcode 9820
Gemeente Merelbeke
Land België

Naam contactpersoon

Tom Vergauwen

Installateur

Naam -
BTW nr. -
Telefoonnummer -
E-mail -

Telefoon

0486710986

Gsm nr. (SMS)

Type : woning

EAN : 541448860006036946

Teller Nr.: : 34671846

Aard onderzoek:

Overdracht van eigendom van een huishoudelijke installatie van voor 1981 op vraag van de verkoper volgens AREI boek 1 hoofdstuk 8.4.2. en 8.2.1. en 4.2.4.3.

Netbeheerder: FLUVIUS

Spanning: 1~230V

Meter / bord verbinding: 10 mm²

Max beveiliging: 40 A

Aantal borden: 1

Aantal kringen: 13

Isolatie: 12,53 MΩ

Aardelektrode: Aardingslus RE: 3,27 Ω

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR

| IΔ (mA) | In (A) | In - andere (A) | I _{st} | Type | Beveiligde kringen | Test | x 2,5 |
|---------|--------|-----------------|------------------|------|--------------------|------|-------|
| 300 | 63 | | 22,5kA2s (3000A) | A | Alle | Ok | Ok |
| 30 | 63 | | 22,5kA2s (3000A) | A | 5 | Ok | Ok |

BESCHRIJVING INSTALLATIE

| Aantal kringen | Curve | Bescherming IN (A) | (andere) | P | Sectie (mm ²) |
|----------------|-------|--------------------|----------|---|---------------------------|
| 2 | C | 16 | | 2 | 1,5 |
| 10 | C | 20 | | 2 | 2,5 |
| 1 | C | 32 | | 2 | 4 |

Visueel nazicht (algemeen)

 OK NOK

Directe aanraking

 OK NOK

Indirecte aanraking

 OK NOK

Aansluitingen

 OK NOK

Correcte schema's

 OK NOK

 schema in bijlage door Aceg vzw

Equipotentiale verbindingen

 OK NOK niet van toepassing in afwachting

Continuïteit

 OK NOK

Verlichting / toestellen

 OK NOK NVT

OPMERKINGEN - INBREUKEN - NOTA'S

O19 Alle differentieelstroomrnrinrichtingen werden getest en in orde bevonden.

O2 Geen inbreuken vastgesteld.

BESLUIT

- De elektrische installatie voldoet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. De volgende periodieke keuring is te voorzien voor 2/6/2046
- De nodige maatregelen werden genomen, zodat de ingangsklemmen van de automatische differentieelstroominrichting, geplaatst aan het begin van de installatie, ontoegankelijk zijn gemaakt door verzegeling.
- Het (de) ééndraads- en opstellingsschema(s) werden door het erkend organisme voor gezien getekend.
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Een aanvullend bezoek moet door hetzelfde organisme worden uitgevoerd. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen die opgemerkt werden tijdens het controlebezoek, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden opdat de in overtreding zijnde installatie, indien zij in dienst blijft, geen gevaar vormt voor de personen of goederen. Datum: 2/6/2022
- De elektrische installatie voldoet niet aan de voorschriften van het AREI Boek 1. Het controlebezoek voorzien door hoofdstuk 8.4.2. van het AREI boek 1, moet plaats hebben uiterlijk 18 maanden na de datum van de verkoopakte. De gegevens van de nieuwe eigenaar worden ons bezorgd na het verlijden van de akte. Indien de herkeuring gebeurt door een ander erkend organisme, dient deze ons hiervan op de hoogte te brengen. Datum: 2/1/2023

Deze pdf-versie van het keuringsverslag is de originele versie en mag worden verspreid..

Aantal bijlage(n): 8



VRIJGAVE VAN HET KEURINGSVERSLAG

De inspecteur Wesley Carels

De werknemer,
Wesley Carels
#113 - ACEG



Plichten van de eigenaar, beheerder, huurder voor de installatie onderworpen aan het AREI Boek 1 afdeling 9.1.2.

- Het verslag dient te worden bewaard in het dossier van de elektrische installatie.
- Elke wijziging dient te worden vermeld in het elektrisch dossier.
- Elk ongeval overkomen van personen en te wijten, rechsreeks of onrechtstreeks, aan de aanwezigheid van de elektrische installatie dient onmiddellijk meegedeeld te worden aan de algemene Directie Energie van de Federale Overheidsdienst Economie.

Kwaliteit

- De reproductie van dit document is enkel toegelaten in zijn integrale vorm en enkel met het schriftelijk akkoord van het controleorganisme en de aanvrager.
- De keuring beperkt zich tot de zichtbare en normaal toegankelijke delen van de installatie.

www.aceg.be 02 880 88 90 BE53 0689 0209 2953 - BTW BE0839.866.481

| Stapenplan voor een installatie die conform is: | | | |
|--|---|--|---|
| Stap 1 | Stap 2 | Stap 3 | Stap 4 |
| Lees dit proces-verbaal zorgvuldig en besteed aandacht aan de eventuele nota's | Als u grote wijzigingen of uitbreidingen aan de installatie aanbrengt, moet u deze laten controleren. | De volgende periodieke keuring is voorzien voor 2/6/2046 | ACEG staat tot uw dienst voor alle noodzakelijke keuringen. |









