

PROCES-VERBAAL OVER HET ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

Verslagnummer : 116110673

Eigenaar:	Rogge	Opdrachtgever:	Vermaercke Pieter Jan Hoeksensstraat 102 9080 LOCHRISTI
		5189	

Datum onderzoek : 15 februari 2017

Installatie ID:	216110214	Plaats van het onderzoek:	Loofblommestraat 36 9051 SINT-DENIJS-WESTREM
-----------------	-----------	---------------------------	---

I. Algemene beschrijving en kenmerken

Aard van het onderzoek	Controlebezoek wooneenheid met bouwjaar voor 1/10/1981	Aansluiting	32 A
Aantal voedingskabels	VOB 3X	Differentieel type	A
Voedingskabelsectie	10 mm ²	Differentieel ?I	300 mA
Spanning	3 x 230	Differentieel, Aantal polen	4
Aantal borden	1	Differentieel, In	40 A
Aantal kringen (eindstroombanen)	18	Arei artikel	art. 86 & 278
Elektrische installatie (Bouwjaar)	na 1/10/1981		
Type aardelektrode	Pennen		
Beschrijving van de installatie	Volgens schema		

II. Uitgevoerde controles

Controlebezoek : AREI art. 271

Controlebezoek van een elektrische laagspanningsinstallatie.

Keuring volgens instructie IN 7, gebruikmakend van checklist DS63.

III. Vaststellingen tijdens de inspectie

Zie inbreuken en nota's in bijlage

IV. Metingen

Aardverspreidingsweerstand (Re)	22,9 Ohm
Isolatiweerstand (Ri)	3,39 Mohm

V. Besluit

A De installatie is conform. De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden volgens AREI art. 271, uiterlijk op de vervaldatum van dit proces-verbaal (Vervaldatum van dit PV is 25 jaar na keuringsdatum), alsook vóór de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding uitgevoerd voor deze datum.

Schema's afgestempeld, ondertekend en toegevoegd aan deze keuring : Ja

VI. Mededelingen

1. De resultaten van onderhavig verslag betreffende een keuring en/of onderzoek hebben uitsluitend betrekking op het/de gekeurde object(en) c.q. partij.
2. Het verslag mag niet anders dan in zijn geheel vermenigvuldigd worden behoudens toestemming van de opdrachtgever en de keuringsinstelling BTI vzw.
3. Raadgevingen voor de eigenaar/beheerder/huurder:
 - 3.1 Het proces-verbaal van het onderzoek dient bewaart te worden in het dossier van de elektrische installatie.
 - 3.2 In het dossier dient elke wijziging aangebracht aan de elektrische installatie vermeld te worden.
 - 3.3 Bij elk ongeluk aan personen overkomen, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijten aan de aanwezigheid van elektriciteit, dient de Federale Overheid afdeling Energie onmiddellijk ingelicht te worden.
 - 3.4 Wanneer er overtredingen zijn vastgesteld tijdens het onderzoek, dient men een nieuw controlebezoek te laten verrichten door hetzelfde erkend organisme om na te gaan of na afloop van de termijn de overtredingen verdwenen zijn. Indien tijdens dat tweede onderzoek wordt vastgesteld dat er nog overtredingen overblijven, moet het erkend organisme een kopie van het proces-verbaal van het onderzoek sturen naar de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht op de huishoudelijke elektrische installaties.

DE AGENT ONDERZOEKER
Tom Van de Wiele



DE DIRECTEUR



ir. Traest Bruno

VASTSTELLINGEN: Inbreuken

--

VASTSTELLINGEN: Nota's

--